Resp. client:
N° commande.
N° client: **82367**
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: abelec@live.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 4747403
N° rapp. prov.:
Date: 10/11/2016

OCB
Organisme de controle a.s.b.l.

Client / Mandant :
AB ELEC
RUE CARDINAL MERCIER 59
5500 DINANT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRôLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** nouvelle **Type de locaux:** maison
Lieu de contrôle: 5640
Type de contrôle: examen de conformité **Selon RGIE Art.** 86/270
Date du contrôle: 10/11/2016 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant** 30/11/2041 **Contrôleur:** LAUVAUX PETER
Propriété de:
Installateur: AB ELEC
T.V.A.: BE0543866231 **Carte-ID :** - **Délivré à:** - **Date:** -

DESCRIPTION

EAN n°.: - **N° compteur:** 66464917 **Index I:** 1521 **Index II:** 1793
Raccordement: réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'Isolat.:** présente
Tension de serv.: 3 x 400V + N **Protection max.:** 40A **Protection principale :** aut. 4p 32A **Interr.:** aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: **type de câble:** EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 16 **mm²**
Câble de raccordement au réseau: **type de câble:** EXVB **nombre de conducteurs:** 4 **section:** 25 **mm²**
Electrode de terre: **type:** boucle 4p **section:** 35 **mm²** **Résistance de dispersion:** 6,21 **Ohm**
Interrupteur Diff.: **Général:** 40A/300mA **est plombé par des scelles d'OCB:** en ordre **Diff. supplém. :** 4p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre **Contrôle boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général :** 2.72 **MOhm**
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre
Description – appareils : ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**
Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **- d'eau**
Ne sont pas encore raccordé: ☐ **liaison équipotentielle principale** ☐ **- supplémentaire**
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 31

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49